

Puntos a Verificar en Instalación de Aire Acondicionado Minisplit

AUFIT

Los siguientes puntos se recomiendan sean seguidos, para una correcto funcionamiento, el objetivo es equivalente a brindar un servicio adecuado y principalmente buscar la satisfacción del cliente.

- 1.- Marca: _____ Modelo: _____
Serie: _____
- 2.- Revisión de voltaje de casa 110 Vca: _____ ó 220 Vca: _____
- 3.- Revisión de voltaje de equipo 110 Vca: _____ ó 220 Vca: _____
- 4.- Revisión de componentes: _____ Control: _____
Accesorios: _____
Estado de la condensadora: _____
Estado del evaporador: _____
- 5.- Maniobra de acarreo de condensadora: _____
- 6.- Posición de ubicación evaporador en muro: _____
- 7.- Instalación de base control remoto: _____
- 8.- Calcomanía de control servicio mantenimiento: _____
- 9.- Conexión eléctrica de cableado : _____
- 10.- Extensión de tubería: Sí: _____ No: _____ Metros: _____
- 11.- Realizar de 1 a 2 perforaciones de muro ó Losa: _____
- 12.- Instalación de soporte del condensador
Piso: _____ Pared : _____
- 13.- Conexión de tubería de kit a condensadora: _____
- 14.- Revisión de Dren, depositar agua con una botella a Dren,
revisar no exista gotera: _____
- 15.- Liberación de presión para prueba: _____
- 16.- Revisión de hermeticidad en tuberías: _____
- 17.- Liberación de presión de prueba realizada : _____
- 18.- Maniobra de evacuación de humedad (vacío): _____
Foto: _____
- 19.- Instalación de cinta momia: _____
- 20.- Instalación de uñas para soporte de kit cada 1.5 mts,
mínimo una: _____
- 21.- Conexión del cable de alimentación : _____
- 22.- Toma de valores:
Super Heat (SH): _____ Voltaje: _____ Amperaje: _____
Prueba en calefacción: Sí: _____ No: _____
- 23.- ¿Existe piso de duela? Sí: _____ No: _____
- 24.- ¿Existe piso con alfombra? Sí: _____ No: _____
- 24.- Verificación si afecta la caída de agua drenaje: _____
- 25.- ¿Existen equipos electrónicos delicados debajo del equipo
minisplit? Sí : _____ No : _____
- 26.- Recordar a el cliente el riesgo latente de posible gotera debajo
del equipo: Realizado: _____
- 27.- Garantía de servicio : _____ días
- 28.- Garantía:
 - Garantía unidad completa: 2 años.
 - Garantía compresor: 5 años.
 - Garantía resto de los componentes: 2 años.

Nota.- Para que la garantía sea válida en este equipo, deberá ser instalado de acuerdo al cumplimiento de seguridad de los minisplit.

Esta garantía no es válida por manipulación indebida o por estar instalada en ambientes no apropiados que afecten las condiciones físicas de igual manera AUFIT y SYSCOM no se hace responsable por defectos o resultados no confiables, ni por daños causados por construcción indebida o no confiable, ni por daños causados por una inadecuada instalación y/o un mal funcionamiento de la implementación en los sistemas de seguridad.

AUFIT y SYSCOM asumirán la responsabilidad exclusivamente para la reposición de equipos previamente supervisados por servicio técnico, que a partir de su fecha de expedición de la compra, sea parte de la instalación y para la corrección de cualquier deficiencia en la mano de obra que, hasta la fecha de expedición de la misma, hubiera sido empleada.

Para que esta garantía sea válida, todos estos términos y condiciones deben de ser cumplidos, en caso de existir reclamo, el cliente deberá de enviar por escrito una notificación solicitando hacer válida la garantía después de descubrir la falla, detallando el tipo de problema.

Firma de común acuerdo: Instalador: _____ Cliente : _____