

Protokoll 2: Kontrollen und Abnahmen

Protokollführung durch den QS-Verantwortlichen

Objekt: _____

 Objekt Nr. : _____

Objektteil:	Gesamte Fassade	<input type="checkbox"/>	Nord-West Fassade	<input type="checkbox"/>
	Nord-Fassade	<input type="checkbox"/>	Nord-Ost Fassade	<input type="checkbox"/>
	Ost-Fassade	<input type="checkbox"/>	Süd-Ost Fassade	<input type="checkbox"/>
	Süd-Fassade	<input type="checkbox"/>	Süd-West Fassade	<input type="checkbox"/>
	West-Fassade	<input type="checkbox"/>		

10

Informationsfluss an den Gesamtleiter:	erledigt	Datum:
Zwischenkontrolle (gem. 9.2.2.2. Abs. f)	<input type="checkbox"/>	_____
Endabnahme Brandschutz (gem. 9.2.2.2. Abs. g)	<input type="checkbox"/>	_____
Endabnahme Fertigstellung (gem. 9.2.2.2. Abs. h)	<input type="checkbox"/>	_____
Protokoll an GS weitergeleitet (gem. 9.2.2.3.)	<input type="checkbox"/>	_____

Zwischenkontrolle:

Verarbeitung Brandriegel:	In Ordnung	Mangelhaft	Bemerkungen
• Ausführung nach Plan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
• Verarbeitung nach dem STP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
• Verklebung der Brandriegel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
• Dichte Stossausbildung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
• Verklebung bei Innenecken	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
• Verdübelung der Brandriegel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
• Lage der Brandriegel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
• Durchgängigkeit/Umlaufend	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

Weitere Brandschutzmassnahmen:	In Ordnung	Mangelhaft	Bemerkungen
•	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
•	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
•	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

Sonderanwendungen:	In Ordnung	Mangelhaft	Bemerkungen
•	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
•	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
•	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

Protokoll 2: Kontrollen und Abnahmen

Protokollführung durch den QS-Verantwortlichen

Endabnahme Brandschutz:

Kontrolle aller Brandschutzmassnahmen vor dem Aufbringen der Gewebeeinbettung oder des Grundputzes:

Verarbeitung Brandriegel:	In Ordnung	Mangelhaft	Bemerkungen
• Prüfung nach Anhang D	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-----
• Ausführung nach Plan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-----
• Verarbeitung nach STP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-----
• Anzahl der Öffnungsstellen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-----
• Verklebung der Brandriegel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-----
• Verklebung bei Innenecken	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-----
• Verdübelung der Brandriegel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-----
• Lage der Brandriegel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-----
• Durchgängigkeit/Umlaufend	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-----

Untersichten:	Tiefe	<input type="checkbox"/> ≥ 2 m	<input type="checkbox"/> ≤ 2 m	Bemerkungen
• Verdübelung		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-----
• Ausbildung Aussenkante		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-----
• Wand/Deckenanschluss		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-----
•		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-----
•		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-----

- Anhänge zum Protokoll:**
- | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Pläne | <input type="checkbox"/> Fotos | <input type="checkbox"/> Dokumente |
| <input type="checkbox"/> Skizzen | <input type="checkbox"/> Zeichnungen | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Genehmigung QS-V | | |
| <input type="checkbox"/> Lage der Öffnungsstellen | | |
| <input type="checkbox"/> Fotos der Öffnungsstellen | | |

<u>Abnahme der VAWD nach STP:</u>	In Ordnung	Mangelhaft	Bemerkungen
• Dicke des Grundputzes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-----
• Dicke des Deckputzes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-----
• Gesamtputzdicke	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-----
• Geschlossenheit der Putzschicht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-----

10

Protokoll 2: Kontrollen und Abnahmen

Protokollführung durch den QS-Verantwortlichen

Prüfungsprotokoll:

Ausführung der VAWD nach dem STP:

Ja

Nein

Ausführung der Brandschutzmassnahmen nach dem STP:

Ja

Nein

Bemerkungen: _____

- Die Abnahme wird zurückgestellt
- Frist zur Behebung der Mängel:
- Die VAWD nach STP gilt als mängelfrei abgenommen
- alle erforderlichen Dokumente erhalten

10

Mitteilung:

Adresse Errichter/Verarbeiter:

.....
.....
.....
.....

Adresse QS-Verantwortlicher:

.....
.....
.....
.....

Adresse Gesamtleiter:

.....
.....
.....
.....

Ort und Datum:

Unterschrift: Gesamtleiter:

Unterschrift:

Errichter/Verarbeiter:

Unterschrift:

QS-Verantwortlicher:
